



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ที่ มค ๘๑๒๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงรายงาน ข้อมูลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัตยา เพียรสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

/ความเห็นปลัด...

Transition.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวนา ไทย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทางหนองบัวน้อย ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทาง หนองบัวน้อย ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐				✓		
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาของนายทราย มะลีย ไปทางที่นาของนางบังอร สีทา ตาม แบบการไฟฟ้ากำหนด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดัน ต่ำ บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาของนายทราย มะลีย ไปทางที่นาของนางบังอร สี ทา ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีนครินทร์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางที่นายสมพน บุตรโสดไปถึงสามแยกตำบลวังไชย ตามแบบการไฟฟ้าจำกัด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีนครินทร์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางที่นายสมพน บุตรโสดไปถึงสามแยกตำบลวังไชย ตามแบบการไฟฟ้าจำกัด	๕๐,๐๐๐				✓		
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีนครินทร์ โครงการขยายเขตระบบสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ตามแบบการไฟฟ้าจำกัด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีนครินทร์ โครงการขยายเขตระบบสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ตามแบบการไฟฟ้าจำกัด	๕๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จากหน้า ทองม้วย ไซตระมาตร ไปถึงนา นายเคน บุญมั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จากหน้า บ้าน นางทองม้วย ไซตระมาตร ไปถึงนา นายเคน บุญมั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๒๗๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จากที่ นายเทว เทียบแก้ว ถึงที่ นายเฉลียว ทวยเพียง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๖๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จากที่ นายเทว เทียบแก้ว ถึงที่ นาย เฉลียว ทวยเพียง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๓๕๖,๐๐๐				✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ไปลำ ห้วยน้อย ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ไปลำห้วยน้อย ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๖๙,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๗ จากที่นา นายทองสุข เหลี่ยมพล ไปถึงที่นายบุญ สวน ทาระแพน (เส้นไปบ้านโสกคลองตำบลเลิง ตำบลเลิงแฝก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๗ จากที่ นา นายทองสุข เหลี่ยมพล ไป ถึงที่ นายบุญสวน ทาระแพน (เส้นไปบ้านโสกคลองตำบลเลิง แฝก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๒,๐๐๐				✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ไปทางด้าน ทิศเหนือระหว่างที่ของ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญทัน ทวยเพียง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ๕๐ ซม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ไป ทางด้านทิศเหนือระหว่างที่ของ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นาง บุญทัน ทวยเพียง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ๕๐ ซม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๑๙๒,๐๐๐				✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายบุญ มี เทพคำ ถึงบ้าน นางบุญพัน ทบบัณฑิต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๗ จาก บ้าน นายบุญมี เทพคำ ถึงบ้าน นางบุญพัน ทบบัณฑิต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๑๔๔,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นายไกรแก้ว ไชยบัวลา - บ้าน นาย เคน พลศิริ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมผาบิด (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๑๖ จาก บ้าน นายไกรแก้ว ไชยบัวลา - บ้าน นายเคน พลศิริ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อม ผาบิด (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐				✓		
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีท่อจ่ายน้ำ PVC ๘.๕ คก. ๒.๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	วางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีท่อจ่ายน้ำ PVC ๘.๕ คก. ๒.๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๒๕๘,๐๐๐				✓		
๙	โครงการปรับปรุงเกรตคันห้วยพร้อมลง หินคลุก บ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑ จากสะพานไปยังนา นายบุญศรี ทศ ปา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๐๕๐ ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงเกรตคันห้วยพร้อมลง หินคลุก บ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑ จากสะพานไป ยังนา นายบุญศรี ทศปา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๐๕๐ ลบ. ม.และปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๒๕๖,๖๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคู ใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมจิตร์ ภู เรืองแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	ปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคู ใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนาย สมจิตร์ ภูเรืองแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู ขนาดกำหนด)	๓๑,๓๐๐				✓		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ โดยการเทพ ถนนเก่าที่ชำรุด เส้นร้านค้าชุมชนจากเส าหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านนายสัน เทียบถึง ไปถึง บ้าน นางประจักษ์ สุธี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ โดย การเทพถนนเก่าที่ชำรุด เส้น ร้านค้าชุมชนจากเสาคอมบ่อแปลง ไฟฟ้าบ้านนายสัน เทียบถึง ไป ถึงบ้าน นางประจักษ์ สุธี ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๙๗,๗๐๐				✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จาก บ้าน นางบุตดี เคยการ ถึงบ้าน นายภิญโญ จันทร์โพธิ์ (เส้นหลักไปบ้านโลกคลอง ต.เล็ง แฝก อ.กุฉินารายณ์ จ.มหาสารคาม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้าน นางบุตดี เคยการ ถึงบ้าน นายภิญโญ จันทร์โพธิ์ (เส้นหลักไปบ้านโลกคลอง ต.เล็ง แฝก อ.กุฉินารายณ์ จ.มหาสารคาม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๒๒๘,๐๐๐			✓		๑๘๘,๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่าย งบม.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคุ้มป่าพร้าวกุ่มไปแดง จุดที่ ๑ จากหน้าบ้าน นายพะชัย เมืองสีดา ถึง หน้าพระสว่าง กว้าง ๔ ม. หน้าบ้าน ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายลาน สิงห์ถึง ถึงหน้าบ้าน นางโสดา ปัตถม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายลาน สิงห์ถึง ถึงหน้าบ้าน นางโสดา ปัตถม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคุ้มป่าพร้าวกุ่มไปแดง จุดที่ ๑ จากหน้าบ้าน นายพะชัย เมืองสีดา ถึง หน้าพระสว่าง กว้าง ๔ ม. หน้าบ้าน ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายลาน สิงห์ถึง ถึงหน้าบ้าน นางโสดา ปัตถม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ยาว ๘๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐				✓		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าวัด ถึง ห้าแยก เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าวัด ถึง ห้าแยก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๓๔๓,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจันทร์เพ็ญ เตื่อยมา ถึงบ้าน หวัน เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจันทร์เพ็ญ เตื่อยมา ถึงบ้าน หวัน เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๕๑,๒๐๐				✓		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายทองพูน ประเสริฐศร ถึงบ้าน แสนชมพู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายทองพูน ประเสริฐศร ถึงบ้าน นายจันทร์เพ็ญ แสนชมพู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๘,๘๐๐				✓		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองชำ หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่นายชนชัย ส่วิกัน ไปบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองชำ หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่นายชนชัย ส่วิกัน ไปบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนยกทรงปูนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านหนองนกทา พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากโคกเหล็กเก่าไป จดบ้านโนนสว่าง ต.สำโรง อ.นาเชือก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ปรับปรุงถนนยกทรงปูนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านหนอง นกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากโคกเหล็กเก่าไปจดบ้าน โนนสว่าง ต.สำโรง อ.นา เชือก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๑๓๖ ลบ. ม. และปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๒๕๖,๐๐๐				✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพสตรีและครอบครัว	อบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณ ภาพ ส ต รี้ และ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๑๔,๑๙๐	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	อบรมส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการออกร้านปีใหม่ อำเภอบรบือ	จัดกิจกรรม ออกร้านปี ใหม่อำเภอบรบือ	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๕๕,๐๐๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ปศุสัตว์	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ การดำเนินงานการพัฒนาส่งเสริม เกษตรกรอินทรีย์	อบรมเชิงปฏิบัติการและ การดำเนินงานการพัฒนา ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐				✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๙,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๔,๗๙๖,๑๐๐	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ พิการในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๙๑๘,๘๐๐	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย เอดส์ในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๑๕,๐๐๐	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลหนองคูขาด	๑๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๑๐๑,๐๐๐	

(๒) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๘,๙๕๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๕๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๒,๔๖๖.๙๒	
๔	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	ซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐				✓		
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	✓				ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ โครงการ
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือนด้านการ ป้องกันภัยและศึกษาดูงานนอก สถานที่	อบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนด้านการป้องกัน ภัยและศึกษาดูงานนอก สถานที่	๕๐,๐๐๐				✓		
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจร	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจร	๒๐,๐๐๐				✓		
๙	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๒ จุด (บ้านโคกหมาก แหลอม หมู่ที่ ๒)	ติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๒ จุด (บ้าน โคกหมากแหลอม หมู่ที่ ๒)	๑๑๕,๐๐๐				✓		

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริรักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๗,๐๙๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริรักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (เพื่อจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า)	จัดซื้อวัคซีนและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ +๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริรักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว)	สำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/ แมว	๕,๐๐๐				✓		

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	อบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควรให้กับเด็กเยาวชน ตำบลหนองคูขาด	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแล สุขภาพของคนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	อบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพของคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กและ เยาวชนตำบลหนองคูขาด	อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมกับเด็ก และเยาวชนตำบลหนองคู ขาด	๒๐,๐๐๐				✓		
๕	โครงการส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	ส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๒,๔๓๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๗๙,๘๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน	๙๒๔,๓๔๓	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘		✓		๔๓๒,๐๑๒	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการอบรมการซ่อมแผนป้องกัน ภัยสำหรับเด็ก	อบรมการซ่อมแผนป้องกัน ภัยสำหรับเด็ก	๕,๐๐๐				✓		
๔	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๕๔,๒๕๖	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘		✓		๔๓๕,๑๔๖.๕๘	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๗๓๒,๒๕๕	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘		✓			
๖	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. หนองคูขาด	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.หนองคูขาด	๑,๘๘๖,๐๐๐			✓		๘๕๕,๐๐๐	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลหนองคูขาด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบลหนอง คูขาด	๒๐๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๔๙,๖๖๒	
๒	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศาภิบาลปีใหม่อำเภอเบรบือ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศาภิบาลปีใหม่อำเภอเบรบือ	๑๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓			๑๙๙,๖๖๕	
๓	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองคูขาด	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองคูขาด	๑๕,๐๐๐				✓		
๔	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคูขาด	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคูขาด	๕๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓			๑๑๘,๙๙๐	
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐				✓		
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองคูขาด	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองคูขาด	๔๐,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นแกว เงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อุ ด ห นู น เท ศ บ าล ตำบลบรบือโครงการจัด งานประเพณีขึ้นแกวเงิน ล้าน แ ล ะ ข อ ง ดี อำเภอบรบือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	

(๓) แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านโคกหมกเกลือ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง ครบชุด บ้านโคกหมก เกลือ หมู่ที่ ๒ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๑๐๔,๐๐๐				✓		
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างหอกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง ครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ ที่ ๑๒ (ตามแบบ อบต.หนอง คูจำกัด)	๑๐๔,๐๐๐				✓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู ขาด	๓๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริตตำบลหนองคู	อบรมตามโครงการปลูก จิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาธิปไตย ด้านกฎหมายและ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสู่ชุมชน	อบรมตามโครงการเผยแพร่ ให้ความรู้ประชาธิปไตย ด้านกฎหมายและอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น	อบรมและศึกษาดูงานตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานองค์การ บริหารส่วนตำบลและศึกษา ดูงานหน่วยงานอื่น	๑๕๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๒๙๙,๙๕๐	
๕	โครงการลดขั้นตอนกระบวนการ ทำงานประจำปี	จัดกิจกรรมลดขั้นตอน กระบวนการทำงาน	๕,๐๐๐				✓		
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓				ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบ.ใน โครงการ
๗	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่	จัดกิจกรรมตามโครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่	๕,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ สานสัมพันธ์ของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และดู งานนอกสถานที่	อบรมคุณธรรมจริยธรรม และสานสัมพันธ์ของ คณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และดูงานนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐				✓		
๙	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน องค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน องค์ความรู้ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	๕,๐๐๐				✓		
๑๐	เก้าอี้ห้องประชุม	เก้าอี้ห้องประชุมจำนวน ๓๐ ตัว	๔๒,๐๐๐		✓			๔๑,๗๐๐	
๑๑	โต๊ะห้องประชุม	โต๊ะห้องประชุม ขนาด ๓๐ ฟุต	๗๔,๐๐๐		✓			๗๔,๐๐๐	
๑๒	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐			✓			ยังไม่เบิกจ่าย งปม.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญ ของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	อุดหนุนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ สำหรับจัดงานวันสำคัญของ ชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	
๑๕	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำหรือปรับปรุง ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉิน	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๔๐๕,๐๐๐	เบิกจ่ายเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐				✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	จัดกิจกรรมบริหาร จัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ตำบลหนองคูขาด	๑๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลหนองคู ขาด	ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.) ตำบลหนองคู ขาด	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๑๑,๖๕๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีฯ (อพ.สธ.)	จัดอบรมตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราช กุมารีฯ (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐				✓		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๘๕	โครงการ
➤ รายงานการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๘๕	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๐	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖		
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๑	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑		
➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕๔	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๓		