

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗
www.nongkhukhad.go.th

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗
www.nongkhukhad.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. การรายงานผล	๔
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. แบบกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.	๕๕
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๖
๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๘
๔. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๙
๕. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๙
๖. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๖๐
๗. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๖๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๖๗
๒. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	๖๗
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๖๘
๔. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๖๘
๕. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๙
ภาคผนวก	
๑. รูปภาพประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒. รูปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้สภา อบต.หนองคูขาด ทราบ	
๓. รูปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบ	
๔. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๕. ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดตรวจสอบ ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ กอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุข รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมันอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งาน ต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคูขาดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาต ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาต

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองคูชาต

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาตที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองคูชาตหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขึ้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๕.๑.๑ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
 - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯ ดังนี้
- ๕.๑.๒ ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
 - เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๕.๑.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕.๑.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๑.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๑.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๑.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๑.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมทั้งที่มีการ ทบทวนแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

➢ การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล)

➢ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๕.๒.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบ และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูชาด มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

“อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ผลิตเกษตรอินทรีย์ ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

(๑) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) ด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.

(๔) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

(๗) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(๘) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(๙) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(๑๐) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส

(๑๑) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด

(๑๒) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

(๑๔) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

- (๑๖) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- (๑๗) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- (๑๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
- (๑๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๒๐) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- (๒๑) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๒๒) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (๒๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
- (๒๔) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- (๒๕) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู่น้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
- (๒๖) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
- (๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

ตัวชี้วัด

- (๑) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
- (๒) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง
- (๓) โรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
- (๔) ศพด. ๓ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ
- (๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
- (๖) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๗) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
- (๘) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
- (๙) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
- (๑๐) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕%
- (๑๑) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๘ หมู่บ้าน
- (๑๒) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
- (๑๓) ประชาชนในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น
- (๑๔) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (๑๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๘ หมู่บ้าน
- (๑๖) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- (๑๗) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๑๘ หมู่บ้าน
- (๑๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน

- (๑๙) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน
- (๒๐) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑๘ หมู่บ้าน
- (๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- (๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๘ หมู่บ้าน
- (๒๓) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๑๘ หมู่บ้าน
- (๒๔) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- (๒๕) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
- (๒๖) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๑๘ หมู่บ้าน
- (๒๗) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๘ หมู่บ้าน

คำเป้าหมาย

- (๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- (๒) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- (๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
- (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๕) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- (๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
- (๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรฐานสากลดีขึ้น
- (๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบาดาล ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นอยู่และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- (๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- (๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- (๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- (๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



๑.๒ สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เอกสารสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองคูขาด

ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน/ข้อบัญญัติ/เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน	๘๕	๔๑,๐๘๑,๔๔๒	๒๗	๙,๒๒๘,๕๔๑.๐๓	๕๘	๓๐,๖๙๙,๘๙๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๔	๑๔๔,๕๙๐	๕	๑๙๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๓	๑๕,๑๘๓,๐๐๐	๑๗	๑๒,๒๕๒,๔๓๓.๙๒	๒๖	๑,๗๖๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๔	๖,๓๔๒,๔๐๐	๑๙	๔,๓๐๘,๘๔๔.๒๙	๑๕	๙๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๒	๓,๔๓๑,๕๐๐	๑๔	๑,๗๗๖,๘๕๘.๘๗	๑๘	๑,๐๒๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๔๗,๕๓๕	๐	๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๒๐๗	๖๖,๗๒๘,๓๔๒	๘๕	๒๗,๗๕๘,๘๐๓.๑๑	๑๒๒	๓๔,๕๘๐,๘๔๒

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๕	๔๑,๐๘๑,๔๔๒	๒๗	๙,๒๒๘,๕๔๑.๐๓	๓๑.๗๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๔	๑๔๔,๕๙๐	๔๔.๔๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๓	๑๕,๑๘๓,๐๐๐	๑๗	๑๒,๒๕๒,๔๓๓.๙๒	๓๙.๕๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๓๔	๖,๓๕๒,๔๐๐	๑๙	๔,๓๐๘,๘๔๔.๒๙	๕๕.๘๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๒	๓,๔๗๑,๕๐๐	๑๔	๑,๗๗๖,๘๕๘.๘๗	๕๓.๗๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๔๗,๕๓๕	๓๑.๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๒๐๗	๖๖,๗๒๘,๓๔๒	๘๕	๒๗,๗๕๘,๘๐๓.๑๑	๔๑.๐๖

ร้อยละของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน/ ข้อบัญญัติ/เงินสะสม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน	๘๕	๔๑,๐๘๑,๔๔๒	๕๘	๓๐,๖๙๙,๘๔๒	๖๘.๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕๕.๕๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๓	๑๕,๑๘๓,๐๐๐	๒๖	๑,๗๖๖,๐๐๐	๖๐.๔๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเพิ่มเติมท้องถิ่น	๓๔	๖,๓๔๒,๔๐๐	๑๕	๙๐๐,๐๐๐	๔๔.๓๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๒	๓,๔๗๑,๕๐๐	๑๘	๑,๐๒๕,๐๐๐	๕๖.๒๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๒๐๗	๖๖,๗๒๘,๓๔๒	๑๒๒	๓๔,๕๘๐,๘๔๒	๕๘.๙๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๘	งบประมาณตามข้อบัญญัติและเงินสะสมปี ๒๕๖๘	โอนลด/โอนเพิ่ม/โอนตั้งใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพุดดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองนกหาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากโคกเหล็กไปจุดบ้านโนนสว่าง ต.สำโรง อ.นาเชือก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๑๗๖ ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๖ จากสามแยกที่นายชนชัย สวัสดิ์ ไปบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเปือย โครงการขยายเขตระบบสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๘,๗๑๕.๗๘	๑,๒๘๔.๒๒	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเปือย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ จากที่ บายวิบูลย์ หงษ์ เข้าไปบ้าน นางบุญพัน ไทยเพ็ง ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๖๖๒.๙๘	๓๓๗.๐๒	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ ฯ	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้ง ใหม่	ผู้ทำ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบรณือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านห้วยมาไทย หมู่ ที่ ๕ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทางหนองบัว น้อย ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๑๖,๘๕๓.๒๕	๗,๑๔๖.๗๕	ก.ค.-ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสกการา หมู่ที่ ๗ จากที่นา นายทอง สุข เหลือมพล ไปถึงที่ นายบุญสวน ทาระ แพน (เส้นไปบ้านเสกคลองตำบลเสกแปก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองซุกกำหนด)	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	ต.ค.-ค.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบรณือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านเสกการา หมู่ ที่ ๑๕ จากที่นาของนายทราย มะลิย ไป ทางที่นาของนางบังอร สีทา ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๔๓,๕๑๐.๕๗	๖,๔๘๙.๔๓	ส.ค.-ค.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสมการา หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายบุญ มี เทพคำ ถึงบ้าน นางหุพันธ์ หบบันจิต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำหนด)	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ส.ค.-ค.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ฯลฯ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนอง คูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจันทร์เพ็ญ เดื่อมา ถึงบ้าน นางหวิม เหลี่ยมพล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนอง คูขาดกำหนด)	๑๕๑,๒๐๐	๑๕๑,๒๐๐	-	-	๑๕๐,๕๐๐	๑๐,๗๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนอง คูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายทองพูน ประเสริฐศรี ถึงบ้าน นายจันทร์เพ็ญ แสน ชมพู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนอง คูขาดกำหนด)	๔๙,๒๐๐	๔๘,๘๐๐	-	-	๔๕,๕๐๐	๓,๗๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านฝ้ายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ไปลำห้วย น้อย ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	-	๒๔๘,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ไปทางด้าน ทิศเหนือระหว่างที่ของ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญทัน หวยเพ็ญ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตาราง เมตร พร้อมปลูกสร้างโพธิ์ทาง ๕๐ ซม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	-	๑๗๖,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้ง ใหม่	ผู้แทน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้าน นางมุตติ เคยการ ถึงบ้าน นายภิญโญ ชัยศรีโพธิ์ (เส้นหลักไปบ้านโศก คลอง ต. เลิงแฝก อ. ฤๅษีรัง จ. มหาสารคาม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	-	-	๑๘๗,๐๔๔.๔๕	๔๐,๙๐๕.๕๕	มี.ค.-พ.ค.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคุ้มป่าพร้าวไปหน้าโรงเรียนโพธิ์ชัยปอแดง จุดที่ ๑ จากหน้าบ้าน นายชนะชัย เมืองสีดา ถึง หน้าบ้าน นายประพันธ์ พระสว่าง กว้าง ๔.๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายสถาน สิงห์ถึง ถึงหน้าบ้าน นางเสิดา ปัทม กว้าง ๔.๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๘๘,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าวัด ถึง ท่าแยก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	๓๓๒,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘	โอนสค/ โอนเพิ่ม/ โอนคง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้าน นางทองม่วย ใยตระมาตราช ไปถึงนา นายเคน บุญมั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ทบว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาวาดกำหนด)	๒๗๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๔๘,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จากที่ นายทว่า เทียบแก้ว ถึงที่ นายเอสิยว ทวยเพียง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ทบว ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาวาดกำหนด)	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหมากเหลื่อม หมู่ที่ ๒ (บ้านนางพะเยา คุยชื่น ไปโคกเหล็กกา)	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ (จากที่นางสุวรรณ ศรีมงคล ไปบ้านนางอุไรวรรณ พตพิมพ์) ถึงถนน คสล. ม.๑๘)	๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ (ไปลำห้วยน้อยเส้นโคกเข็ก)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๕	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๘ เส้นทางจากประตูวัดทางทิศใต้ ถึงบ้านนายสมบัติ บุญแพง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๒	โครงการก่อสร้าง คลส. หมู่ที่ ๑๒ (จากสามแยกประปาหมู่บ้านไปเส้นทางไปวัด)	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ (เส้นทางบ้านหัวฝายไปบ้านโพนเกษตร ต.วังไผ่ ๒ ซ้างทาง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศภการา หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางรอบหมู่บ้าน(ม.๑๖-ม.๑๔)	๒๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปาพร้อมติดตั้งระบบประปา (พื้นที่ ๒) หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๖	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน โศภการา หมู่ที่ ๔ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมท่อจ่ายน้ำ PVC ๘.๕ ศก. ๒.๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	-	๒๕๘,๐๐๐	-	-	ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๗	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านเจริญ หมู่ที่ ๑๔	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๘	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านพร้อมตั้งบรรจุน้ำ บ้านโศภการา หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนคง ใหม่	ผู้กัก	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ (เส้นทางทิศเหนือหมู่บ้าน จากจุดบ้าน นายสวัสดิ์ ทยตรงไปที่นายสนั่น)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกการา หมู่ที่ ๗ (เส้นทางบ้านนายทองม้วน ขึ้นเขากันหา ไปถึงบ้านนางบงอร บุญมั่ง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านไพรวัลย์ หมู่ ที่ ๑๐ (เส้นทางไพรวัลย์ ไปโคกป่าสงวน)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกหัวแก หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางบ้านนายจำนงค์ ไป ลำห้วย)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑- ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๔	โครงการปลูกดอกหมองภูเขา หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำแบบผ่าซีก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ จากสี่แยก ทางเข้าบ้านหัวนาไทยไปทางหนองมะค่า (ตามแบบ อบต.หนองสุขาตำบล)	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๖,๕๕๐	-	-	๑๕๑,๕๐๐	๑๑,๔๕๐	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบ อบต. หนองสุขาตำบล)	๓๒๐,๐๐๐	๑๘๖,๒๗๓	-	๑๘๕,๐๐๐	-	๑,๒๗๓	ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๖ จุดที่นางนางบัวไข คงประเสริฐ ตั้งที่ นายคำบ่อรัฐเมือง	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๗ จุดที่นายนายทองลา ทศน้อย	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม/ โอนตัด ใหม่	ผู้กัพ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๙	โครงการก่อสร้างห้องสมุดเพิ่มเติม หมู่ที่ ๑๘ จุดที่นายเฉลียง เพ็งธรรม	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๖- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (เกินศักยภาพ)
๔๐	โครงการเสริมพัฒนาผลผลิตคอกอน กรีต บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ สายทางจาก บ้านโคกภู ไปบ้านหนองข่า กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๓๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๓,๑๐๐	๔๙๓,๑๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน ดูต้นทุนเฉพาะ กิจ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านมาเจริญ ไปบ้าน วังไธ บ้านมาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล หนองคูขาว อำเภอประจักษ์ จังหวัด มหาสารคาม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ใต้ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕,๐๘๒,๒๐๐	๕,๐๘๒,๒๐๐	-	-	๔,๔๑๖,๐๐๐	๖๖๖,๒๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน ดูต้นทุนเฉพาะ กิจ
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองคูขาว หมู่ที่ ๑ โดยการ เทพื้นถนนเก่าที่ชำรุด แล้วสร้างผิวชั้น จากเส้าหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านนายสัน เทียบถึง ไปถึงบ้าน นางประจักษ์ สุธี ชนาตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาวกำหนด)	๘๗,๓๐๐	๘๗,๓๐๐	-	๘๗,๓๐๐	-	-	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ฯลฯ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใบ การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนอง คูใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมจิตร ภูเขียวแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หมา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๕,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	+๑๒,๙๐๐	๔๔,๐๐๐	-	-	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยพร้อมลงหิน คลุก บ้านโคกหัวแอก หมู่ที่ ๑๓ จาก สะพานไปยังนา นายบุญศรี ทศปา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๐๕๐ ลบ.ม. และ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙,๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	๒๕๐,๖๐๐	๒๕๖,๖๐๐	-	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๐๑,๖๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นาย ไกรแก้ว ไชยบัวลา - บ้าน นายเคน พลศิริ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝวเปิด (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ก.ย.-พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔	โอนเพิ่ม/ โอนตัด ใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตลาด บำบัดน้ำ เจริญ หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่นา นางน้อย สุทธิพันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาว กำหมัด)	๑๓,๑๐๐	-	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองคูขาว หมู่ที่ ๑ จากนา นายพูลสุข ทศกา ไปทางบ้านโนนสว่าง ตำบลสำโรง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตร.ม. (ไม่มีแหล่งทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาวกำหมัด)	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๓,๓๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองคูขาว หมู่ที่ ๑๗ จาก บ้านนายสมหมาย มุ่ยราช ไปทางบ้าน นายชาวี เชิดลา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. (ไม่มีแหล่ง ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาว กำหมัด)	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองคูขาว หมู่ที่ ๑๗ จุดที่ ๑ จาก บ้านนายสุราษฎร์ วงศ์มาลี ไปทางบ้าน นายชาวี เชิดลา ท่อคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อมบ่อ พัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคูขาว กำหมัด)	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๖,๕๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕ ฯ	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๙ จุดที่ ๒ จาก บ้านนายสมหมาย มูราซง ไปทางบ้าน นางลาวัลย์ วงศ์มาณี ท่อคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำหนด)	๓๕,๖๐๐	๗๕,๖๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกหมากเหนือ หมู่ที่ ๒ จากนา นายณรงค์ วงศ์ไชยดี ไปทางบ้าน นางยุภาณศรี จันทปาขาว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๖๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน คลุค บ้านโคกหมากเหนือ หมู่ที่ ๒ จากสี่แยกโคกเหล็กไปทางที่ สาธารณะประโยชน์บ้านหนองคูขาด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงหิน คลุค ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณ หินคลุคไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. (ตาม แบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๘๒,๘๐๐	๔๘๒,๘๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ฯ	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทางข้างบึงน้ำมนต์ จากนา นาถ้อยศรีสุภักดิ์ ไปลำห้วยน้อย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๔๔,๗๐๐	๔๗๕,๓๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้านหนองคูใหญ่ไปทางบึงดินกลางโคก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๔๓,๓๐๐	๔๗๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ จากหนองมะค่าบริเวณนา วงพระพิมาย หลุมแดง ไปทางที่นา นายห้วยดิน ทวยดี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๔๗,๒๐๐	๔๔๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ จากสี่แยกทางไปบ้านหัวดงไปทางโคกหัวชา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๔๖,๓๐๐	๔๔๖,๓๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม คงเหลือ ตามเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนใหม่	ผู้กัณฑ์	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ จากถนน ๖ สาย ไปทางบ้านโคกภู ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางเดินรถวิ่งขาลง ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองสูงฯกำหนด)	๕๔๘,๘๐๐	๕๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ไม่ได้ดำเนินการ งบ ป.ม. คงเหลือตามเงินสะสม
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ จากบ้านโคกภู ไปทางบ้านโคกภู ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางเดินรถวิ่งขาลง ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองสูงฯกำหนด)	๕๔๘,๘๐๐	๕๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ไม่ได้ดำเนินการ งบ ป.ม. คงเหลือตามเงินสะสม
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินฝ้าย หมู่ที่ ๖ จากถนน ๖ สาย ไปทางบ้านเนินฝ้าย ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ไม่มีเหล็กทาง)	๕๔๘,๘๐๐	๕๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ไม่ได้ดำเนินการ งบ ป.ม. คงเหลือตามเงินสะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินฝ้าย หมู่ที่ ๖ จากถนน ๖ สาย ไปทางบ้านเนินฝ้าย ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ไม่มีเหล็กทาง)	๕๔๘,๘๐๐	๕๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ไม่ได้ดำเนินการ งบ ป.ม. คงเหลือตามเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ ฯ	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนค้ำใหม่	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศภการา หมู่ที่ ๗ จากบ้านยสมมาน บุดะริชิด ไปทางที่นา นายทองสุข เหลืองพล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ไม่มีให้ลู่ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาว กิ่งหมัด)	๔๔๖,๙๐๐	๔๔๖,๙๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศภการา หมู่ที่ ๗ จากบ้านยสมมาน บุดะริชิด ไปทางบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (ไม่มีให้ลู่ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาวกิ่งหมัด)	๔๖๕,๘๐๐	๔๖๕,๘๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ จากบ้านฝายป่าบัวไปบ้านโศภการา ตำบลเลิงแฝก ยมดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๓๐ สบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๕ สบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาว กิ่งหมัด)	๑๖๕,๓๐๐	๑๖๕,๓๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนคืนใหม่	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๕ เส้นทางไปโสกเขื่อนก อมดินขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงหิน คลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. (ตาม แบบ อนุศ.หนองคูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดงพญาไฟ)	๔๕๖,๙๐๐	๔๕๖,๙๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง บ ม . ค ง เ ท ล อ ค ำ ม เ จี น ส ะ ส ม
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๘ จากสามแยก ทางไปบ้านโสกขาว ถึงหน้าวัดบ้านผาย ป่าบัว พย ๑๖๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๒ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ จุด (ตามแบบ อนุศ.หนองคูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดงพญาไฟ)	๔๖๒,๙๐๐	๔๖๒,๙๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง บ ม . ค ง เ ท ล อ ค ำ ม เ จี น ส ะ ส ม
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ จากนา นาย เอธิย ทยอยเพียง ไปเขตตำบลแสงเม็ก อำเภออุตุรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ดินลูกรังข้างละ ๐.๖๐ เมตร พร้อมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตร.ม. (ตามแบบ อนุศ.หนองคูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดงพญาไฟ)	๔๕๗,๖๐๐	๔๕๗,๖๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง บ ม . ค ง เ ท ล อ ค ำ ม เ จี น ส ะ ส ม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ และเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔	โอนเพิ่ม/ โอนคืนใหม่	ผู้พัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๕ จากบ้านโนนรังไปทางสามแยกบ้านโสกการาสก คลอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๔๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หวาย หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางที่พัฒนาอยู่เดิม คำสา ไปทางที่ดิน นายสมหมาย อัมมะ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางเดิมลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางเดิมลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๔๙๕,๓๐๐	๔๙๕,๓๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หวาย หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านยวดี ภูเขา ไปทางสามแยกบ้านโสกการาสก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๔๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ และเงินสะสม ฯลฯ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนคงเงินใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเคียวก้องขุน ตบพร้อมลงดินลูกรัง บ้านโคกหัวแฉก หมู่ที่ ๑๑ จากนา นางทองจันทร์ ไปโคก กุ่ม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ลบ.ม. ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ลบ.ม. พร้อม วางท่อคอนกรีต ขนาด ๑๐๖๐ x ๑๐๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. ค.ง.เห.ลือ ด.าม.เงิน สะสม
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองงา หมู่ที่ ๑๒ จาก ประปาหมู่บ้านไปทางสี่แยกที่ นางบุญ สงค์ ทวยเพ็ญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ ทางดินลูกรังทั้งละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. ค.ง.เห.ลือ ด.าม.เงิน สะสม
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองงา หมู่ที่ ๑๒ จากหน้า วัดด้านทิศเหนือไปทางหอประชุมบ้าน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองคูขาด ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (ไม่มีให้ค่าทาง) (ตามแบบ อบต. หนองคูจำกัด)	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร.ม. ค.ง.เห.ลือ ด.าม.เงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และงบประมาณ อื่นๆ ปี ๒๕๖๔	โอบต./ โอนพื้นที่/ โอนตั้งใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓๓ จากแยกที่นางแสงจันทร์ ไปทางบ้าน นายสมศรีรัตน์เมือง ขนาคกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้สร้างคันสูก้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือตามเงินสะสม
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเจริญ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านคำบ่อ รัฐเมือง ไปทางที่นา นางสุภัทรีศรีโคตร ขนาคกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้สร้างคันสูก้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๔๔๘,๘๐๐	๔๔๘,๘๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือตามเงินสะสม
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเจริญ หมู่ที่ ๑๕ จากนางสงสัย รัฐเมือง ไปทางบ้านวังปลาโต ขนาคกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ หนา ๐.๑๕ เมตร ให้สร้างคันสูก้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๔๔๗,๒๐๐	๔๔๗,๒๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ	ง ปร.ม. คงเหลือตามเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมดินพร้อมลงดินลูกรัง บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ จากนา นายอุเทน เสนาฤทธิ์ ไปทางหน้า นายอุณา พาบ ถมดินขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หบเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลบ.ม. ลงดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพง)	๒๗๐,๕๐๐	๒๗๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ ง ปร.ม. ค.ง.เหลือ ตามเงิน สะสม
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมดินพร้อมลงดินลูกรัง บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ จากนา นายวิระพร มาวาส ไปทางหน้า นายคำสอน กองสี ถมดินขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หบเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ลงดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพง)	๒๒๔,๘๐๐	๒๒๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ ง ปร.ม. ค.ง.เหลือ ตามเงิน สะสม
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ จากสี่แยกโคกป่าช้า ไปทางหน้า นายอุดมโพธิ์ธาตุ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หบ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๗ ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพง)	๒๕๕,๗๐๐	๒๕๕,๗๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ ง ปร.ม. ค.ง.เหลือ ตามเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ ฯ	โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกฆาราว หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านขุขัย ศรีชุม ไปทางที่นา นายอิน ศรีชุม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๔๖,๙๐๐	๔๔๖,๙๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากถนนใหญ่ไปทางหนองโสกภูลา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๔๔,๘๐๐	๔๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากที่สาธารณะไปทางบ้านสว่าง ตำบลสีโรงขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๔๖,๙๐๐	๔๔๖,๙๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม
๘๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ง ปร ม . คงเหลือ ตาม เงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ และเงินสะสม ฯ	โอนเพิ่ม/ โอนตัดใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากถนนลาดยางข้าง อบต.หนองคูขาดไปทางบ้านโคกหัวแฉก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๔๓,๒๐๐	๔๔๓,๒๐๐	-	-	-	-	๓.๖๓- ก.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๘๔	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสู่ซอยสาธารณะ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ โดยการวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร บ่อพัก ๔ จุด และวางท่อ คลส. เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ปริมาณดินขุดดินถม ๑๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๕๗,๑๕๐	๕๗,๑๕๐	-	-	-	-	๓.๖๓- ก.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม
๘๕	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากสะพานบ้านหนองข่า ไปทางที่นา นายสันติชัย โพธิ์สินปากบนกว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร Slope ๑:๑ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๕๐,๖๐๐	๒๕๐,๖๐๐	-	-	-	-	๓.๖๓- ก.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามเงิน สะสม
รวม ๘๕ โครงการ		๙๓,๐๘๓,๔๔๒	๒๕,๒๕๒,๒๖๕	๑๒,๗๐๐	๒,๕๙๐,๗๐๐	๖,๕๗๕,๔๔๑,๐๓	๙๙๑,๔๒๓,๔๗๗	-	-	-

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนคง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ ดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	+๔๖,๑๕๐	-	๕๖,๑๕๐	-	พ.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๖๕๐	๗๕๐	มิ.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๑๙๐	๕,๘๑๐	มิ.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการออกร้านงานปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๓- ม.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้โรค ระบาดทางพืชและสัตว์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๖	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่อง การพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุ สัตว์	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๘	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๙	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
รวม ๙ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	+๔๖,๑๕๐	-	๑๔๔,๕๙๐	๒๑,๕๖๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๕๘,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๘๔๐,๖๐๐	๕๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านเยียวยา ผู้พิการ สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๕๙,๑๓๘,๙๒	๙๐,๘๖๑.๐๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบลของชุมชน (สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	-	-	๑๐๑,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๒,๔๓๐	๒,๕๗๐	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ม.ย.๖๘	ดำเนินการโดย ไม่เสีย งบม.	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คมนาคม จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตยราชนารี (เพื่อ จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า)	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	+๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๑๕๐	๓,๘๕๐	ม.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๙๙๒,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐	-	-	๙,๖๘๖,๒๐๐	๑๑๓,๘๐๐	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (เพื่อ สำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๔- ม.ค.๖๕	ดำเนินการโดย โมทีซ์ งาม.	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ พิชิตสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๗,๐๙๐	๒,๙๑๐	ก.พ.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการ ป้องกันภัยฯ และศึกษาดูงานนอก สถานที่	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	+๑๙,๒๐๐	-	๖๙,๒๐๐	-	พ.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๕๐	๕๐	ม.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

๓๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐๐	ธ.ค.๖๓- ม.ค.๖๔	ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบ.	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจร	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๖	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐-	-	-	๑๖,๖๓๕	๓,๓๖๕	ก.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแล สุขภาพของคนที่การและผู้ดูแลคน พิการ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนสำหรับ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๙	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองคูขาด (กองทุนวันละบาท)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ตำบลหนองคูขาด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-๒๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๓	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัด กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองคูขาด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กและ เยาวชนตำบลหนองคูขาด	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้ทำ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ ป้องกันเตาถลุงน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๖	โครงการส่งเสริมความรู้และจัดซื้อ สารเคมีกำจัดยุงลายและลูกน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ บริโภคเกลือไอโอดีน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๙	โครงการณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	-	+๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๓	โครงการสานพลังชุมชนปลอดภัย ครัวบุรี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๔	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และจัดทำแผนที่ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๗	โครงการรวมพลังป้องกันรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนค/โอน เพิ่ม/โอน ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรระดับสูง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๓๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การ ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๕,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๔๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะหลอดเลือดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๔๓	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
รวม ๔๓ โครงการ		๑๕,๑๘๓,๐๐๐	๑๒,๕๕๕,๐๐๐	+๓๘๕,๒๐๐ -๓๙,๐๐๐	-	๑๒,๕๕๕,๕๓๓,๕๒	๕๓๖,๗๖๖,๐๔	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	๙๕๐,๐๐๐								
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	๑๘๐,๐๐๐								
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	๒๐,๐๐๐	๙๒๔,๙๔๓	-	-	๖๐๐,๘๐๖	๓๒๖,๕๓๗	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน)	๑๒,๐๐๐								
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)	๑๗,๕๐๐								
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๒๘,๐๐๐								
๗	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ตำบลหนองคู	๒,๐๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	+๒๕,๐๐๐	-	๑,๘๗๐,๐๘๘	๔๑๖	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๘	โครงการส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคู ชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	+๗๐,๐๐๐	-	๑๓๘,๔๐๐	๑,๐๑๐	พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๙	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	+๓๐,๐๐๐	-	๑๑๗,๒๔๐	๒,๗๑๐	เม.ย.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๐	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ตำบลหนองคูชาติ	๕๐,๐๐๐	-	+๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนองซุนชาติ	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	+๑๕๐,๐๐๐	-	๓๔๔,๖๖๒	๓๓๘	ต.ค.๖๓	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา เชื่อมสัมพันธ์ เทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	+๕๐,๐๐๐	-	๑๙๔,๑๖๕	๕,๘๓๕	ธ.ค.๖๓	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัดการเรียนรู้แก่เกษตรกร	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	+๒๐,๐๐๐	-	๗๙,๐๔๐	๙๖๐	ม.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๔	จัดงานประเพณีวันแก้วเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ	๓๐,๐๐๐	-	+๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๓- ม.ค.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการอบรมเกษตรกรด้านผลิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และวัฒนธรรมรักการอ่านประจำชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซุนชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๘	โครงการอบรมการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับเด็ก	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารและวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริหารงานและกิจกรรมการเขียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองซุนชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาการนอกสถานพักของเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองคูขาว	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๒	กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นและกิจกรรมส่งเสริม ศาสนา	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๓	โครงการตั้งนิวศารุภขชาติ ๒๐๐ ปี ตำบลหนองคูขาว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๔	โครงการส่งเสริมและทำบุญ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตำบล หนองคูขาว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๕๐,๐๐๐	๘๘๖,๔๔๑	-	๑๗๔,๐๕๑	๖๘๐,๘๘๓.๒๙	๖๑,๕๓๕.๗๑	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) นกเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองคูขาว	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน
๒๙	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบ.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนคง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองคู ชาติ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๑	ต่อเติมห้องเรียน/ห้องนอนเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบ ชุด บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบ ชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๔	ผู้ตกน้ำดื่ม	๒๐,๐๐๐	-	+๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
รวม ๓๔ โครงการ		๖,๓๔๒,๔๐๐	๓,๕๐๘,๓๔๓	+๔๓๔,๐๐๐	๓,๘๒๖,๐๔๓	๔,๑๐๐,๘๔๔,๒๙	๔๑๖,๘๓๗,๗๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกระบือ (สถานีที่กลาง) จังหวัดมหาสารคาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	ค.ค.๖๗	ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	งปม.คงเหลือ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และศึกษาผู้แทนหน่วยงานอื่น	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	+๑๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๙๕๐	๕๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	งปม.คงเหลือ
๓	โครงการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานประจำปี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งปม.	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๒,๙๒๕	๗,๐๗๕	เม.ย.๖๘	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งปม.	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการสถานที่ทำงานอยู่	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งปม.	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งปม.	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๗	โครงการหน่วยบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	+๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๗๐,๔๘๓.๘๗	๙,๕๑๖.๑๓	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	งปม.คงเหลือ
๘	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานสำคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	-	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	งปม.คงเหลือ
๙	โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งปม.	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้พัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานไม่ท้องถิ่นและ ศึกษาดูงานผู้บริหาร.สมาชิกสภา .พนักงานส่วนตำบล	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๑	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านองค์ความรู้ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงาน จ้าง	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสามัคคีพันธ์ของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และต.ตามนอก สถานที่	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการปลูกจิตสำนึกและ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ตำบลหนองคูขาว	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๕	โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๖	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ในระบอบประชาธิปไตย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๗	โครงการ Big Cleaning Day	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๑๘	ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ต.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการฝึกอบรมลูกเรือ ชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการเสริมสร้างความรู้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุของคน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๒	โครงการจัดเก็บภาษีเคเลี่ยนที่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๓	โครงการซ่อมแซมหมักรับพืชสับ/ วัสดุ/ครุภัณฑ์ภายใน อบต.หนอง คูชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ บริหารงานของ อบต.และการ จัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดความยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๖	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๗	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาชนไปโดย วิทยากรหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ด.ค๖๓- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

๒๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	โอนลด/โอน เพิ่ม	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๘	เก้าอี้ห้องประชุม	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	๔๑,๗๐๐	๓๐๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๙	ตู้เย็น	๘,๕๐๐	-	+๘,๕๐๐	-	๘,๕๐๐	-	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๐	โต๊ะห้องประชุม	๗๔,๐๐๐	-	-	-	๗๔,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๘,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓๒	เลื่อยไม้แผ่นดี	๑๐,๐๐๐	-	+๑๐,๐๐๐	-	๙,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
รวม ๓๒ โครงการ		๓,๔๗๑,๕๐๐	๑,๖๖๔,๐๐๐	+๒๐๘,๕๐๐ -๑๕,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐	๙๒๓,๘๕๘,๘๗	๔๐๔,๖๔๑,๑๓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กักพื้นที่	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๔,๘๕๐	๑๕๐	มี.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๖๑๐	๗,๓๙๐	มี.ค.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๖,๖๗๕	๓,๓๒๕	ก.ค.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สอ.)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๘,๔๐๐	๑๑,๖๐๐	ก.ย.๖๔	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
รวม ๔ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๔๗,๔๓๕	๒๒,๔๖๕	-	-	-

ផ្សេង -

ស្ថាប័នសេវាកម្មសង្គមស្រុកស្រែចម្ការស្រែសង្កែបសង្កាត់ស្រែចម្ការ ២១

១ ប្រធានសង្កាត់ស្រែចម្ការស្រែសង្កែបសង្កាត់ស្រែចម្ការ ០០១ ឆ្នាំ២០១២ ប្រធានសង្កាត់ស្រែចម្ការ ២ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី សង្កាត់ស្រែចម្ការ ២ ក្រសួង ២០១២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី (០២២១ - ១១២១ គ.ជ.ប)
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ២០១២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចការនារី ១ ប្រធានសង្កាត់ស្រែចម្ការ

22

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		หมายเหตุ
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินการ	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินการ	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินการ	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๕๐	๖๙	๓๘	๘๕	๒๗	
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๙	๒	๙	๓	๙	๕	
ด้านพัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๕	๓๗	๕๐	๑๙	๔๓	๑๗	
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๖	๑๕	๓๑	๑๘	๓๕	๑๙	
ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	๒๓	๑๐	๒๕	๑๒	๓๒	๑๔	
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒	๕	๒	๕	๕	
รวมทั้งสิ้น	๑๘๔	๑๑๖	๑๗๘	๙๒	๒๐๗	๘๔	
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐๐	๖๓.๐๔	๑๐๐	๕๑.๖๙	๑๐๐	๔๑.๐๖	

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘

$$\overline{0000 \times 9999} =$$

$$\frac{\text{ឧទាហរណ៍ ក្រុមការងារនៃកងធានារ៉ាប់រងសេដ្ឋកិច្ច}}{\text{០០៥ x ឧទាហរណ៍ ក្រុមការងារនៃកងធានារ៉ាប់រងសេដ្ឋកិច្ច}} = \text{កងធានារ៉ាប់រងសេដ្ឋកិច្ច}$$

[illegible]

ដកថ្លៃកម្មវត្ថុធាតុដើមមកកាត់ចេញពីតម្លៃសរុបនៃសេវាសេវាផ្សេងៗដទៃទៀត

[illegible]

ଅନ୍ତରାଳ ମାପନ - ଅନ୍ତରାଳ ମାପନ ମାପ

[illegible]

ក្រសួង ឧបករណ៍ព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន ២៤

[illegible][illegible]

ក្រសួង

[illegible]

ក្រសួង ៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួង

ឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ (ឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស) គឺជា ឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស

ក្របខណ្ឌ ៥ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ១៥

ក្រសួង ៥ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ០២ កម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្វែងរកធនធានធម្មជាតិ ៥

ក្រោយមក ឧបត្ថម្ភការណ៍ស្រាវជ្រាវ ទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញ ។

ក្រចេះ ០១ អនុវត្តន៍តាមប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២

ករណីទី ០១ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រភេទប្រព្រឹត្តទៅលើសកម្មភាពប្រឈមមកនឹងបទល្មើស ។

ក្របខណ្ឌ ០១ ក្របខណ្ឌស្តង់ដារស្របតាមក្របខណ្ឌ ០១

PLUMER

២. ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីរដ្ឋបាល ត្រូវតែមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ

[illegible]

ក្រោយ ៥ ឆ្នាំប្រឡងរៀនរៀនរៀនរៀនរៀនរៀនរៀនរៀនរៀន ២០១២

අප්‍රේල් 2 අප්‍රේල් 1985

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

ក្រោយមក ខ្ញុំបានបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌនៃស្ថានភាពសង្គមស្រុក ។

ក្រោយមក ខ្ញុំ ទ្រង់រំលឹក ឆ្នាំ ២០០២

ក្រសួង ឧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ក្រោយមក ឧបត្ថម្ភកម្មនេះបានប្រសព្វជាមួយមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

ក្រសួង ឧបករណ៍ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន

ក្រសួង ឧ ឧស្សាហកម្ម និង រ៉ែ

www.unwtp.org/en (Sustainable Development Goals: SDGs) & Panel 11

កម្រោង ៥ គ្រោងការងារស្រាវជ្រាវស្វ័យប្រវត្តិ ១២

ඇමුණුම 2 (020204 - 040204) දී 04 සුලභකරණය 04

๓. ยึดถือศาสนา ๑๑ คน

កញ្ចប់ទី ០១ ឈាមបង្កនៃការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង '១

កាកាដ ០១ ក្រុងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនលើកអមិត្តភាពជាមិត្តភាពជាមិត្តភាព ១

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ក្រសួងក្រៅប្រទេស រដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ៊ុន សែន បាន ជួប ជាមួយ លោក អ៊ាលី ម៉ូហាមម៉ា អ្នកប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងក្រៅប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ក្នុង ក្រុង ភ្នំពេញ ។

25

ส่วนที่ ๔

สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสด้านการพัฒนา คือ เมืองศรีนครรัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ อยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ หรือเชื่อมระหว่างตำบล ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อนคือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ขาดของราคาแพงขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

๒. สรุปสถานการณ์การพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาตำบล (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- เมืองศรีนครรัฐตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

จุดอ่อน (W : Weakness)

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด งบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหามลพิษธรรมชาติ

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดมหาสารคาม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพ ระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น บางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจทั้งระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วย อำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ ๔๑.๐๖ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรด้านช่างไม่มี

อุปสรรค

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณที่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๔๑.๐๖ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน

๔. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ๖ ยุทธศาสตร์ การติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นั้น ได้นำผลการ ติดตามจากการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รายงานผลการจัดทำโครงการไปที กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ดำเนินการ โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนอง ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ซึ่งประชาชนชาวตำบลหนองคูขาดก็มีความพึงพอใจ กับผลการดำเนินงานเพราะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

๒๓

โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หองคุชาต สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาดังกล่าวในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

๕. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคุชาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคุชาต จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคุชาตควรมีการเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภาคผนวก

รูปภาพ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด



รูปภาพ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด



รูปภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในวัน เวลาราชการ หรือที่ www.nongkhukhad.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิคัย รัตนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๖๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๖๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗ หรือเว็บไซต์ www.nongkhukhad.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิภา รัดนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

